



Zápis z 8. kontrolního dne - 29.4. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, A. Hanák, Z. Stojaník

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
 - zápis koordinátora BOZP
 - zápis TDI

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na úterý 29.4. 2014 ve 13.00h na OÚ v obci Daskabát. Zhotovitel provedl práce na zakládání centrální čerpací stanice (armování a betonáž stěn) a zemní práce jsou prováděny u stok B a E2. Byla dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazena čerpací stanice.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel zaktualizuje harmonogram prací.

Termín: Průběžně
Zodpovídá: EUROVIA (L. Svozil)

3) Průběh výstavby

Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Jedná se zejména o:

- používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
- řádné hrazení a označení výkopů



- ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m
- na kontrolním dni bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí ohrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. (ohrazení a označení staveniště provést v souladu s n.v. 591/2006Sb.)

Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné požádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlačku pod komunikací ŘSD.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.4 – AS-PO**

- Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
- Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
- Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
- Případně vznesne další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby

Termín: průběžně

Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)

- **Úkol č.5** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace. Byl předán armovací výkres čerpací stanice, do pondělí bude předán výkres armatury stropu a následovat budou také výkresy od přidružených objektů, výkres tvaru a základových patek.

Termín: 2.5. 2014

Zodpovídá: Ing. Hanák (VISSO)
EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.6** – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.

- Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti mají stávající napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli... (V tuto chvíli je projito cca 90% nemovitostí)

Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)



-
- **Úkol č.7** – Investor rozhodl, že zaplatí projektovou dokumentaci přípojek k jednotlivým nemovitostem. Napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat ve vlastní režii majitelů nemovitostí. Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)

 - **Úkol č.8** – Investor žádá autora projektu o posouzení odkanalizování nemovitostí v oblasti hasičské zbrojnice (u několika nemovitostí, jsou údajně nevyhovující výškové poměry.) Proto je nutné posoudit zda navrhnout novou stoku pro odkanalizování zmíněných nemovitostí, nebo jiné nejvhodnější řešení. (V případě nové stoky by se musela stoka doprojektovat, povolit odborem životního prostředí a nacenit.)
 - Generální projektant předá investorovi a zhotoviteli zjednodušenou situaci a podélný řez s výkazem výměr (zhotovitel za jeho účasti provede sondy, aby mohla být poloha uložení řadu co nejpřesnější.
 - Generální projektant ještě posoudí pro investora variantu pro napojení 6 RD do čerpací stanice.Termín: 5.5.2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),

 - **Úkol č.9** – Bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí dočasné přesazení smrkové školky u objektu centrální čerpací stanice. Po provedení prací budou stromky zasazeny zpět.
 - *Po stížnosti majitele na prováděné práce a přesazení cca poloviny požadovaných stromů a také kolmé najíždění na pozemek, projde zhotovitel přímo s majitelem a případnou škodu uhradí. Pozemek byl v problematickém místě zapáskován a stromky přesazeny.* Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

 - **Úkol č.10** – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané projektem. Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

 - **Úkol č.12** – Investor a TDI požádali o monitoring části stávající kanalizace pro nalezení možného nátok balastních vod, aby mohl být tento nátok pokud možno odstraněn. – nátok je patrný z míst stávající přípojky k nejbližší nemovitosti.
 - **GP navrhne řešení problému** Termín: průběžně
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),

 - **Úkol č.13** – Zhotovitel prostřednictvím subdodavatele dodávky elektropřípojek a trafostanice před zahájením prací vyřídí jménem investora aktualizaci všech vyjádření a stanovisek potřebných pro realizaci.
 - **U VN** – vyjádření jsou v pořádku, Elektrobau dodá revizi a místní provozní předpis
 - **U NN** – vyjádření jsou v pořádku, obec musí dohledat platby, případně zaplatit poplatky !!! Termín: průběžně
Zodpovídá: Elektrobau (Ing. Vykydal)
EUROVIA CS (Ing. Vala)
-



- **Úkol č.14** – zhotovitel zabezpečí výměnu panelů poničených při provádění protlaků.
Termín: splněno
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

- **Úkol č.15** – Zhotovitel uhradí investorovi vodu, která unikla při porušení obecního vodovodu při provádění výkopových prací.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

- **Úkol č.16** – Způsob provedení měřicí šachty u ČOV bude konzultován mezi zhotovitelem a dodavatelem technologie.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

- **Úkol č.17** – GP předá dokumentaci k jednotlivým přípojkám a situaci.
Termín: do 15.5.2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),

Příští kontrolní den bude **probíhat ve čtvrtek 15.5. 2014** se srazem v 9h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník