



## Zápis z 9. kontrolního dne - 15.5. 2014

STAVBA:	<b>KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT</b>
OBJEDNATEL:	<b>OBEC DASKABÁT</b> , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	<b>EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o.</b> , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	<b>VISSO s.r.o.</b> , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	<b>IREA s.r.o.</b> , Radniční 4, 787 01 Šumperk

**Přítomni :** A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, A. Hanák, R. Krejčí Z. Stojaník

### Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
  - zápis koordinátora BOZP
  - zápis TDI

### 1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na čtvrtek 15.5. 2014 v 9.00h na OÚ v obci Daskabát. Zhotovitel provedl práce na zakládání centrální čerpací stanice (armování a betonáž stěn) a zemní práce jsou prováděny u stok B a E2. Byla dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazeny byly také čerpací stanice ČS2 a ČS3.

### 2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel zaktualizoval harmonogram prací.

### 3) Průběh výstavby

#### Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi  
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Jedná se zejména o:

- Pracovníci budou používat OPP (vesty, přilby (v dosahu stroje + 2m) dle vyhl. 591/2006Sb)),



- Zhotovitel zabezpečí pažení všech výkopů nad 1,5m, jako ochrana proti sesuvu půdy dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí řádné hrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Toto oplocení musí být instalováno vždy po opuštění staveniště !!! (týká se zejména centrální čerpací stanice a zabezpečení výkopu při opuštění pracoviště) dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí u nového subdodavatele vzájemné předání rizik a předání rizik min.8 dní předem koordinátorovi BOZP na staveništi.

Termín: průběžně

#### Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlačku pod komunikací ŘSD.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.4 – AS-PO**

- Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
- Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
- Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
- Případně vznesne další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby

Termín: průběžně

Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)

- **Úkol č.5** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace. Byl předán armovací výkres čerpací stanice, do pondělí bude předán výkres armatury stropu a následovat budou také výkresy od přidružených objektů, výkres tvaru a základových patek.

Termín: splněno

Zodpovídá: Ing. Hanák (VISSO)  
EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.6** – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.

- Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti mají stávající napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli... (V tuto chvíli je projito cca 90% nemovitostí)

Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)



- **Úkol č.7** – Investor rozhodl, že zaplatí projektovou dokumentaci přípojek k jednotlivým nemovitostem. Napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat ve vlastní režii majitelů nemovitostí.  
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)
  
- **Úkol č.8** – Investor žádá autora projektu o posouzení odkanalizování nemovitostí v oblasti hasičské zbrojnice (u několika nemovitostí, jsou nevyhovující výškové poměry.) Proto je nutné posoudit zda navrhnout novou stoku pro odkanalizování zmíněných nemovitostí, nebo jiné nejvhodnější řešení. (V případě nové stoky by se musela stoka doprojektovat, povolit odborem životního prostředí a nacenit.)
  - Generální projektant předá investorovi a zhotoviteli situaci a podélný řez s výkazem výměr (zhotovitel za jeho účasti provedl sondy, aby mohla být poloha uložení řadu co nejpřesnější.)
  - Generální upřesní zhotoviteli ve kterém výkaze výměr je měrná šachta u ČOV v Přáslavicích.
  - Generální projektant prověří způsob odstranění nátoku balastních vod u aut. Zastávky. (zhotovitel předá k dispozici kamerové zkoušky)
  - Generální projektant předá situaci s jednotlivými přípojkami (aktualizace projektu a nově prověřovaného připojení s občany)  
Termín: 2.6. 2014  
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),
  
- **Úkol č.9** – Bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí dočasné přesazení smrkové školky u objektu centrální čerpací stanice. Po provedení prací budou stromky zasazeny zpět.
- *Po stížnosti majitele na prováděné práce a přesazení cca poloviny požadovaných stromů a také kolmé najíždění na pozemek, projde zhotovitel přímo s majitelem a případnou škodu uhradí. Pozemek byl v problematickém místě zapáskován a stromky přesazeny.*  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
  
- **Úkol č.10** – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané projektem.  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
  
- **Úkol č.11** – Zhotovitel prostřednictvím subdodavatele dodávky elektropřípojek a trafostanice před zahájením prací vyřídí jménem investora aktualizaci všech vyjádření a stanovisek potřebných pro realizaci.
- **U VN** – vyjádření jsou v pořádku, Elektrobau dodá revizi a místní provozní předpis
- **U NN** – vyjádření jsou v pořádku, obec musí dohledat platby, případně zaplatit poplatky !!!  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: Elektrobau (Ing. Vykydal)  
EUROVIA CS (Ing. Vala)



- 
- **Úkol č.12** – Zhotovitel uhradí investorovi vodu, která unikla při porušení obecního vodovodu při provádění výkopových prací.  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
  
  - **Úkol č.13** – Způsob provedení měřicí šachty u ČOV bude konzultován mezi zhotovitelem a dodavatelem technologie.  
Termín: průběžně  
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

Příští kontrolní den bude **probíhat v pondělí 2.6. 2014** se srazem v 13h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal :                      Ing. Zdeněk Stojaník

Investor –    Obec Daskabát        –        Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. –        Ing. Jiří Vala

TDI -            IREA s.r.o. –                      Ing. Zdeněk Stojaník