



Zápis z 10. kontrolního dne - 2.6. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, A. Hanák, R. Krejčí Z. Stojaník; Z. Melka, J.Vykydal

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
 - zápis koordinátora BOZP
 - zápis TDI

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na pondělí 2.6. 2014 v 9.00h na OÚ v obci Daskabát. Zhotovitel provedl práce na zakládání centrální čerpací stanice (armování a betonáž stěn, betonáž přidružených objektů, betonáž stropů a části spádových betonů). Zemní práce jsou prováděny u stok B1a a E a E2. Byla dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazeny byly také čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel zaktualizuje harmonogram prací. S podrobným rozčleněním centrální čerpací stanice (jednotlivá řemesla, technologie apod.)

3) Průběh výstavby

Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.



Untné povinnosti všech zhotovitelů:

- Pracovníci budou používat OPP (vesty, přilby (v dosahu stroje + 2m) dle vyhl. 591/2006Sb)),
- Zhotovitel zabezpečí pažení všech výkopů nad 1,5m, jako ochrana proti sesuvu půdy dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí řádné hrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Toto oplocení musí být instalováno vždy po opuštění staveniště !!! (týká se zejména centrální čerpací stanice a zabezpečení výkopu při opuštění pracoviště) dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí u nového subdodavatele vzájemné předání rizik a předání rizik min.8 dní předem koordinátorovi BOZP na staveništi.

Termín: průběžně

Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné požádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací ŘSD.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.4 – AS-PO**

- Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
- Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
- Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
- Případně vznesle další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby

Termín: průběžně

Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)

- **Úkol č.5** – Investor žádá autora projektu o posouzení odkanalizování nemovitostí v oblasti hasičské zbrojnice (u několika nemovitostí, jsou nevyhovující výškové poměry.) Proto je nutné posoudit zda navrhnout novou stoku pro odkanalizování zmíněných nemovitostí, nebo jiné nejvhodnější řešení. (V případě nové stoky by se musela stoka doprojektovat, povolit odborem životního prostředí a nacenit.)

- Generální projektant předá investorovi a zhotoviteli situaci a podélný řez s výkazem výměr (výkaz bude zaslán elektronicky do pátku 6.6. 2014)
- Generální projektant upřesní zhotoviteli ve kterém výkaze výměr je měrná šachta u ČOV v Přáslavicích – měrná šachta chybí ve výkaze výměr.
- Generální projektant prověří způsob odstranění nátoku balastních vod u aut. Zastávky. (zhotovitel předá k dispozici kamerové zkoušky)
- Generální projektant předá situaci s jednotlivými přípojkami (aktualizace projektu a nově prověřovaného připojení s občany)
- Generální projektant předá zhotoviteli výkres s umístěním vytyčovací tyčí.

Termín: 19.6. 2014

Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),



- **Úkol č.6** – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané projektem.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.7** – Zhotovitel uhradí investorovi vodu, která unikla při porušení obecního vodovodu při provádění výkopových prací.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.8** – Způsob provedení měřicí šachty u ČOV bude konzultován mezi zhotovitelem a dodavatelem technologie.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.9** – Ve středu proběhne schůzka ohledně sladění projektu stavebního, projektu technologie a projektu elektro. Zhotovitel zabezpečí doplňující výkresy (řez technologií, ze kterého bude patrné výšky nátoky, provozní hladina, maximální hladina, prostupy ŽB kcí apod.)!!!
Termín: 26.6. 2014
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.10** – Zhotovitel zabezpečí tlakové zkoušky výtlačku na ČOV do Práslavic dle normy ČSN 75 59 11. TDI projde po vymazání šachet všechny šachty k vizuelní kontrole těsnosti, správnosti zapravení a osazení armatur.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

Příští kontrolní den bude **probíhat ve čtvrtek 19.6. 2014** se srazem v 9h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník