



Zápis z 1. kontrolního dne - 5.12. 2013

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC Daskabát , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků. Po předání staveniště proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace. Zhotovitelem bylo provedeno také zařízení staveniště. Zhotovitel provedl skryvku ornice a prováděl práce na propustku.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel zabezpečí aktualizaci harmonogramu k celému projektu

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (ing. Illek)

3) Průběh výstavby

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)

Koordinátor BOZP předá do příštího KD zhotoviteli plán BOZP který bude součástí stavby

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: Koordinátor BOZP (IREA)

- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Jedná se zejména o:

- používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
- řádné hrazení a označení výkopů
- ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m



- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace a dále také nutná povolení u správce komunikace (ŘSD).

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.4** – Zhotovitel, investor a projektant iniciovali jednání na vojenském újezdě ohledně podmínek napojení výtlačku kanalizace z obce Daskabát.

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.5** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace.

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.6** – Zhotovitel připraví fakturaci dle předložených vzorů čerpání..

Termín: 9.12. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.7** – Investor promyslí způsob provádění přípojek k jednotlivým nemovitostem.
 - Přípojky nutno řešit projekčně
 - Investor zváží také způsob spolufinancování přípojek (motivaci k napojení v podobě dotace (jakým způsobem v jakých částkách apod.)

Termín: průběžně
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)

Příští kontrolní den bude ve čtvrtek 9.1. 2013 se srazem ve 13h na OÚ v Daskabátě.

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor
Obec Chromeč – Antonín Venclík

Zhotovitel
EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI
IREA s.r.o.– Ing. Zdeněk Stojaník