



Zápis z 2. kontrolního dne - 9.1. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na 9.1. 2014. Po předání staveniště proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace, zhotovitel dále provedl zařízení staveniště, odstranění a kácení zeleně. Zhotovitel dále provedl skřívku ornice a prováděl práce na propustku a vložkování. Následně byly probíhající práce vzhledem počasí přerušeny. V následujícím zimním období budou probíhat zejména přípravné práce a činnosti k bezproblémovému zahájení prací dle předpokladu v březnu 2014.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel zabezpečí aktualizaci harmonogramu k celému projektu. Rámcový harmonogram bude předán nejpozději do 27.1.2014. přesnější harmonogram bude předán do 28.2. 2014.

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (R. Illek)

3) Průběh výstavby

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)

Koordinátor BOZP předá do příštího KD zhotoviteli plán BOZP který bude součástí stavby
Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: Koordinátor BOZP (IREA)

- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.



Jedná se zejména o:

- používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
 - řádné hrazení a označení výkopů
 - ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m
-
- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací ŘSD.

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

 - **Úkol č.4** – Investor (obec Daskabát) svolá schůzku na vojenském újezdě Libavá za účasti investor, zhotovitel, TDI a projektant. Schůzka se bude týkat zejména podmínek napojení výtlaku kanalizace z obce Daskabát. Termín schůzky bude řešen mezi 20-27.1. 2014.

Termín: 20.1. 2014
Zodpovídá: obec Daskabát (A. Venclík)

 - **Úkol č.5** – Zhotovitel a generální projektant předá TDI data narození osob, které budou jednat a účastnit se schůzky na vojenském újezdu Libavá. Data předá TDI v tabulce k vyřízení povolení vstupu do vojenského újezdu.

Termín: 14.1. 2014
Zodpovídá: EUROVIA, VISSO !!!

 - **Úkol č.6** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace.

Termín: 28.2. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

 - **Úkol č.7** – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.
 - Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti mají stávající napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli...

Termín: 17.1. 2014
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)

 - **Úkol č.8** – Investor promyslí způsob provádění přípojek k jednotlivým nemovitostem. Investor zváží způsob spolufinancování přípojek (motivaci k napojení v podobě dotace (jakým způsobem v jakých částkách zda vůbec apod.))

Termín: do 27.1.2014
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)



- **Úkol č.9** – Investor, projektant a zhotovitel dořeší způsob napojení 14 domů, které mají vlastní čističku.
- Projektant navrhne způsob řešení odkanalizování restaurace za obcí, zhotovitel nacení přípojku a majitel nemovitosti se rozhodne zda bude tuto přípojku chtít realizovat.

Termín: do 27.1.2014

Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS
(Ing Vala)

- **Úkol č.10** – V úterý dne 28.1. v 18.00h bude v obci Daskabát probíhat představení a projednání projektu kanalizace s občany obce.
- **Program:**
 - Seznámení s projektem – VISSO
 - Seznámení se zhotovitele – EUROVIA CS
 - Seznámení s řešením přípojek – obec + VISSO
 - Ostatní

Termín: 28.1.2014

Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)

Příští kontrolní den bude v pondělí 27.1. 2014 se srazem ve 14h na OÚ v Daskabátě.
- v případě změny budete telefonicky kontaktováni

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor
Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel
EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI
IREA s.r.o.– Ing. Zdeněk Stojaník