



## Zápis z 3. kontrolního dne - 27.1. 2014

STAVBA:	<b>KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT</b>
OBJEDNATEL:	<b>OBEC DASKABÁT</b> , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	<b>EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o.</b> , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	<b>VISSO s.r.o.</b> , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	<b>IREA s.r.o.</b> , Radniční 4, 787 01 Šumperk

**Přítomni :** dle prezenční listiny

### Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby

### 1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na 27.1. 2014. Po předání staveniště proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace, zhotovitel dále provedl zařízení staveniště, odstranění a kácení zeleně. Zhotovitel dále provedl skřívku ornice a prováděl práce na propustku a vložkování. Následně byly probíhající práce vzhledem počasí přerušeny. V následujícím zimním období budou probíhat zejména přípravné práce a činnosti k bezproblémovému zahájení prací dle předpokladu v březnu 2014.

### 2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram k celému projektu. Přesnější harmonogram bude investorovi a TDI předán do zahájení prací (předpoklad) 28.2. 2014.

Termín: 28.2. 2014  
Zodpovídá: EUROVIA (R. Illek)

### 3) Průběh výstavby

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi  
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)

Koordinátor BOZP předá do příštího KD zhotoviteli plán BOZP který bude součástí stavby

Termín: 28.2. 2014  
Zodpovídá: Koordinátor BOZP (IREA)

- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Jedná se zejména o:

-----



- 
- používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)
  - řádné hrazení a označení výkopů
  - ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m
- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací ŘSD.
- Termín: 28.2. 2014  
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.4** – Investor (obec Daskabát) svolal schůzku ve vojenském újezdě Libavá za účasti investor, zhotovitel, TDI, projektant a provozovatel ČOV(spol. Aspó). Schůzka se týkala zejména podmínek napojení výtlaku kanalizace z obce Daskabát.
- **Ze schůzky vyplynuly tyto úkoly:**
- **Generální projektant** zajistí veškerou dokumentaci a projekční požadavky týkající se napojení a přívodu na ČOV včetně všech podmínek a povolení. V podkladech bude také výchozí předpoklad, nebo výpočet o budoucím množství předané vody na ČOV – tyto doklady předá pro pana Moravce na obec panu starostovi
- Zodpovídá Visso – (Ing. Hanák)**  
Termín nejpozději do 7.2. 2014
- **Obec Daskabát** zajistí kopie veškerých dohod a komunikací ohledně napojení na ČOV s AČR, bude jednat s provozovatelem organizací ASPO o podmínkách ohledně příspěvku nebo poplatku za vodu předanou na ČOV a předá doklady od generálního projektanta
- Zodpovídá obec Daskabát – (A. Venclík-starosta)**  
Termín nejpozději do 14.2. 2014
- **TDI** předá elektronicky panu Moravcovi z organizace ASPO předběžný harmonogram provádění + seznam účastníků výstavby s kontakty (ten bude následně před zahájením prací aktualizován zhotovitelem)
- Zodpovídá IREA – (Ing. Stojaník)**
- **ASPO**
    - Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR
    - Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát
    - Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
    - Případně vznesou další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby
- Zodpovídá ASPO – (Ing. Moravec)**
- **Úkol č.5** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace.
- Termín: 28.2. 2014  
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
-



- **Úkol č.6** – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.
  - Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti mají stávající napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli...  
Termín: splněno  
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)
- **Úkol č.8** – Investor rozhodl, že zaplatí projektovou dokumentaci přípojek k jednotlivým nemovitostem. Napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat ve vlastní režii majitelů nemovitostí.  
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)
- **Úkol č.9** – Investor, projektant a zhotovitel dořeší způsob napojení 14 domů, které mají vlastní čističku.
- Projektant navrhne způsob řešení odkanalizování restaurace za obcí, zhotovitel nacení přípojku a majitel nemovitosti se rozhodne zda bude tuto přípojku chtít realizovat – *pro majitele byla přípojka moc nákladná, proto ji nebude realizovat.*  
Termín: do 28.2.2014  
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS (Ing Vala)
- **Úkol č.10** – V úterý dne 28.1. v 18.00h proběhlo v obci Daskabát představení a projednání projektu kanalizace s občany obce.
  - Investor za pomoci zhotovitele a generálního projektanta (ti dodají podklady (situace a harmonogram) dodá na webové stránky obce informace pro občany (text letáku, který jim přijde do schránky, situace celého projektu, harmonogram výstavby apod.)
  - Generální projektant bude procházet každou jednotlivou nemovitost pro návrh a posouzení připojení nemovitosti (některé budou mít nové přípojky, některé budou mít stávající přípojky, některé se budou muset přepojit apod.) v době cca od druhé poloviny února do konce měsíce března 2014

**Příští kontrolní den bude probíhat předběžně v úterý 25.2. 2014 se srazem v 13h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni )**

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník