



Zápis z 5. kontrolního dne - 13.3. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : A. Venclík, J. Vala, R. Illek, Z. Stojaník, A.Hanák, J. Moravec

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
 - zápis koordinátora BOZP
 - zápis TDI

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků dne 13.3. 2014 v 9.00h na OÚ v obci Daskabát. Po předání staveniště proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace, zhotovitel dále provedl zařízení staveniště, odstranění a kácení zeleně. Zhotovitel dále provedl skrývku ornice a prováděl práce na propustku a vložkování. Nyní probíhají práce na zakládání centrální čerpací stanici a následovat bude výměna šachet u rekonstruovaných částí kanalizace. Zemní práce budou také prováděny u stok B1 a E.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel předá do příštího kontrolního dne aktualizovaný harmonogram k celému projektu.

Termín: 3.4. 2014
Zodpovídá: EUROVIA (R. Illek)

3) Průběh výstavby

Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Jedná se zejména o:

- používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)



- řádné hrazení a označení výkopů
- ochrana proti sesuvu půdy - pažení výkopů hloubky nad 1,5m
- na kontrolním dni bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí ohrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. (ohrazení a označení staveniště provést v souladu s n.v. 591/2006Sb.)

Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné požádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlačku pod komunikací ŘSD.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.4** – Investor (obec Daskabát) svolal schůzku ve vojenském újezdě Libavá za účasti investor, zhotovitel, TDI, projektant a provozovatel ČOV(spol. AS p.o.). Schůzka se týkala zejména podmínek napojení výtlačku kanalizace z obce Daskabát.

- **Ze schůzky vyplynuly tyto úkoly:**

- **Generální projektant** zajistí veškerou dokumentaci a projekční požadavky týkající se napojení a přívodu na ČOV včetně všech podmínek a povolení. V podkladech bude také výchozí předpoklad, nebo výpočet o budoucím množství předané vody na ČOV – tyto doklady předá pro pana Moravce na obec panu starostovi

Zodpovídá Visso – (Ing. Hanák)

Termín: splněno

- **TDI** předal elektronicky panu Moravcovi z organizace AS-PO seznam účastníků výstavby s kontakty (ten bude následně před zahájením prací aktualizován zhotovitelem)

Zodpovídá IREA – (Ing. Stojaník)

- **AS-PO**

- Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR
- Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
- Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
- Případně vznese další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby

Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)

- **Úkol č.5** – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace. Byl předán armovací výkres čerpací stanice, do příštího KD bude předán, výkres tvaru, výpis šachet, armovací výkresy pro založení sousedních objektů a výkres stropu.

Termín: 3.4. 2014

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)



- **Úkol č.6** – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek.
 - Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti mají stávající napojení kde bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli...
Termín: splněno
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák)
- **Úkol č.8** – Investor rozhodl, že zaplatí projektovou dokumentaci přípojek k jednotlivým nemovitostem. Napojení jednotlivých nemovitostí bude probíhat ve vlastní režii majitelů nemovitostí.
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík)
- **Úkol č.9** – Investor, projektant a zhotovitel dořešil způsob napojení 14 domů, které mají vlastní čističku.
Termín: splněno
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS (Ing Vala)
- **Úkol č.11** – Generální projektant spol. VISSO
 - Generální projektant zaslal nabídku na zpracování studie a posouzení stávajícího stavu ČOV a případně navržení nejnutnějších úprav, nabídka byla spol AS-PO schválena. Ing. Poštůlka se zkontaktuje s panem Moravcem ze spol. AS-PO
 - Generální projektant zašle zhotoviteli další doplňující výkresy prováděcí dokumentace výkres tvaru, výpis šachet, armovací výkresy pro založení sousedních objektů a výkres stropu.
Termín: průběžně
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák, Ing. Poštulka)

Příští kontrolní den bude **probíhat ve čtvrtek 3.4. 2014** se srazem v 9h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník