



Zápis z 11. kontrolního dne - 19.6. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, A. Hanák, R. Krejčí, Z. Stojaník

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
 - zápis koordinátora BOZP
 - zápis TDI

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na čtvrtek 19.6. 2014 v 9.00h na OÚ v obci Daskabát. Zhotovitel dokončil práce na spodní stavbě centrální čerpací stanice (armování a betonáž stěn, betonáž přidružených objektů, betonáž stropů a části spádových betonů). Zemní práce jsou prováděny u stok B1a, B1b a E a E2. Byla dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazeny byly také čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel aktualizoval harmonogram prací. S podrobným rozčleněním centrální čerpací stanice (jednotlivá řemesla, technologie apod.) Harmonogram bude přílohou zápis z KD

3) Průběh výstavby

Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Nutné povinnosti všech zhotovitelů:

- Pracovníci budou používat OPP (vesty, přilby (v dosahu stroje + 2m) dle vyhl. 591/2006Sb)),



- Zhotovitel zabezpečí pažení všech výkopů nad 1,5m, jako ochrana proti sesuvu půdy dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí řádné hrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Toto oplocení musí být instalováno vždy po opuštění staveniště !!! (týká se zejména centrální čerpací stanice a zabezpečení výkopu při opuštění pracoviště) dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí u nového subdodavatele vzájemné předání rizik a předání rizik min.8 dní předem koordinátorovi BOZP na staveništi.

Termín: průběžně

Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK). Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací ŘSD.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)

- **Úkol č.4 – AS-PO**

- Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
- Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
- Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
- Případně vznese další požadavky na jednotlivé účastníky výstavby

Termín: průběžně

Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)

- **Úkol č.5** – Projektant, TDI, Zhotovitel a investor projednali možnosti postupu povolení nově navržené stoky k odkanalizování oblasti 9RD u Kapličky.
 - Generální projektant k nové stoce u kapličky doplní všechny podklady pro ohlášení změny stavby před dokončením (situace, řez, technická zpráva, vyjádření všech dotčených síťářů a orgánů apod.). do 3.7. 2014
(Povolení by mohlo být zúřadováno do 1 měsíce od požádání.)
 - Generální projektant prověří způsob odstranění nátoku balastních vod u aut. zastávky. (zhotovitel předá k dispozici kamerové zkoušky) do 3.7. 2014
 - Generální projektant předá zhotoviteli výkres s umístěním vytyčovací tyčí u výtlaku. **do 26.6. 2014**
 - Generální projektant doplní specifikaci čerpací stanice u stoky B.1bdo výkazu výměr do 3.7. 2014

Termín: 26.6. 2014 a 3.7.2014

Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák),

- **Úkol č.6** – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané projektem.

Termín: průběžně

Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)



- **Úkol č.7** – Zhotovitel uhradí investorovi vodu, která unikla při porušení obecního vodovodu při provádění výkopových prací.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.8** – Způsob provedení měřicí šachty u ČOV bude konzultován mezi zhotovitelem a dodavatelem technologie.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.9** – Ve středu proběhne schůzka ohledně sladění projektu stavebního, projektu technologie a projektu elektro. Zhotovitel zabezpečí doplňující výkresy (řez technologií, ze kterého bude patrné výšky nátoky, provozní hladina, maximální hladina, prostupy ŽB kcí apod.)!!! - *Byl předán doplňující projekt k provedení centrální čerpací stanice. Zhotovitel a TDI prověří způsob provedení povrchové úpravy a skladby konstrukčních vrstev u sjezdu do ČČS.*
Termín: do 3.7. 2014
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.10** – Zhotovitel zabezpečí tlakové zkoušky výtlačku na ČOV do Práslavic dle normy ČSN 75 59 11. TDI projde po vymazání šachet všechny šachty k vizuelní kontrole těsnosti, správnosti zapravení a osazení armatur.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.11** – TDI předá zhotoviteli k nacenění výměry komunikací k případné opravě (do 26.6.). Zhotovitel nacení do příštího KD možnosti oprav.
Termín: 3.7.2014
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)

Příští kontrolní den bude **probíhat ve čtvrtek 3.7. 2014 se srazem v 9h na OÚ v Daskabátě.** (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal : Ing. Zdeněk Stojaník

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník