



Zápis z 16. kontrolního dne - 18.9. 2014

STAVBA:	KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT
OBJEDNATEL:	OBEC DASKABÁT , Daskabát 35, 779 00 Daskabát
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o. , Louky 330, 763 02 Zlín
GEN. PROJEKTANT:	VISSO s.r.o. , Tovární 1059/41, Olomouc
TDI:	IREA s.r.o. , Radniční 4, 787 01 Šumperk

Přítomni : A. Venclík, J. Vala, L. Svozil, Z. Stojaník

Program jednání:

- 1) Úvod – prohlídka staveniště
- 2) Harmonogram výstavby
- 3) Průběh výstavby
 - zápis koordinátora BOZP
 - zápis TDI

1) Úvod

Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na čtvrtek 18.9. 2014 v 9.00h na OÚ v obci Daskabát. Zhotovitel dokončil na centrální čerpací stanici stavební část (střecha, omítky obklady dlažby, elektro, vodo, zábradlí, žebříky, osazení okna a dveří. Zemní práce na hlavních řadech a výtlačích byly s výjimkou stoky u ČČS dokončeny. Byla dokončena převážná část rekonstrukce stávající stokové sítě vložkováním a osazeny byly také čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3. Byly dokončeny všechny odbočky hlavních řadů a také osazení a betonáž odlehčovací komory. Na stoce B1a byl proveden finální povrch komunikace a na ostatních stokách E probíhá pokládka komunikace.

2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu

Zhotovitel aktualizoval harmonogram prací. S podrobným rozčleněním centrální čerpací stanice (jednotlivá řemesla, technologie apod.)

3) Průběh výstavby

Zápis koordinátora BOZP

- **Úkol č.1** – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil)
- **Úkol č.2** - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb a pravidel BOZP na ně navazujících.

Nutné povinnosti všech zhotovitelů:



- Pracovníci budou používat OPP (vesty, přilby (v dosahu stroje + 2m) dle vyhl. 591/2006Sb)),
- Zhotovitel zabezpečí pažení všech výkopů nad 1,5m, jako ochrana proti sesuvu půdy dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí řádné hrazení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Toto oplocení musí být instalováno vždy po opuštění staveniště !!! (týká se zejména centrální čerpací stanice a zabezpečení výkopu při opuštění pracoviště) dle 591/2006Sb.
- Zhotovitel zabezpečí u nového subdodavatele vzájemné předání rizik a předání rizik min.8 dní předem koordinátorovi BOZP na staveništi.
Termín: průběžně

Zápis technického dozoru stavby

- **Úkol č.3** – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace).
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala)
- **Úkol č.4 – AS-PO**
 - Povolí dodanému seznamu lidí vstup do areálu AČR (p. Mann)
 - Bude jednat s obcí Daskabát o příspěvku (poplatku) za vodu předanou z obce Daskabát (předběžně bylo předáno)
 - Připraví technologii ČOV pro bezproblémový chod a likvidaci odpadních vod z obce Daskabát po napojení dle harmonogramu.
Termín: průběžně
Zodpovídá AS-PO – (Bc. J. Moravec; Bc. T. Hladík)
- **Úkol č.5** – Projektant, TDI, Zhotovitel a investor projednali možnosti postupu povolení nově navržené stoky k odkanalizování oblasti 9RD u Kapličky.
 - Generální projektant k nové stoce u kapličky doplnil všechny podklady pro ohlášení změny stavby před dokončením (situace, řez, technická zpráva, vyjádření všech dotčených síťářů a orgánů apod.). *(Povolení by mělo být vydané do 22.9.2014)*
 - Generální projektant doplnil specifikaci čerpací stanice u stoky B.1b do výkazu výměr
 - Generální projektant požádal zhotovitele o monitoring části stoky v úseku, který se má přepojovat v hlavní komunikaci. Monitoring, byl předán GP.
- **Úkol č.6** – Zhotovitel zabezpečí řádné hutnění a použití vhodného zásypového materiálu po vrstvách 20-30cm, aby nedocházelo k nežádoucímu sedání konstrukčních vrstev komunikací. Budou prováděny také zkoušky předepsané projektem.
Termín: průběžně
Zodpovídá: EUROVIA CS (Ing. Vala)
- **Úkol č.7** – Zhotovitel a Investor předal dodatek č.2, změnový list a naceněné podklady k posouzení na MZe, které vyřizuje pan Žouželka, aby investor věděl pravděpodobnost uznatelnosti nákladů víceprací, popř. jestli bude některý z rozpočtů ještě nějak členěn. Tím bude upraveny formuláře EDS (cena, termín, termín ZVA)



- **Úkol č.8** – Zhotovitel v součinnosti s investorem po vydání místního provozního předpisu zajistí přípojku NN k CČS a jednotlivým čerpacím stanicím.
Termín: průběžně
Zodpovídá: Zhotovitel(Elektrobau),investor

- **Úkol č.9** – Zhotovitel zabezpečí pro kolaudaci Kanalizační řád, Provozní řád kanalizace, provozní řád pro zkušební provoz.
Termín: průběžně
Zodpovídá: Zhotovitel, GP

- **Úkol č.10** – Zhotovitel bude v následujícím týdnu pokračovat na dokončení prací na CČS včetně nástupu technologie, od pondělka bude provádět práce na penetraci u CČS a svodidlech u CČS. Úsek nového okolo sjezdu z komunikace bude nutné vykácet z důvodu rozhledových poměrů. Budou také kompletně projity všechny šachty a čerpací stanice ke kontrole těsnosti.
Termín: průběžně
Zodpovídá: Zhotovitel

- **Úkol č.11** – Ve středu 24.9.2014 bude na obecním úřadě probíhat schůzka s geodetem ohledně vzniku geodetického zaměření stavby a geometrického oddělovacího plánu. Investor může vznést požadavky dle jeho potřeb (břemena oddělení apod.) Na schůzce bude projednán i předběžný seznam ke kolaudaci a předání stavby. Pozor místní šetření kolaudace bude možno provádět až po cca 3-4týdech od požádání o kolaudaci.
Termín: 24.9. 2014
Zodpovídá: investor, zhotovitel, GP, geodet

Příští kontrolní den bude probíhat ve čtvrtek 2. 10. 2014 se srazem v 9h na OÚ v Daskabátě. (v případě změny budete telefonicky kontaktováni)

Zapsal : *Ing. Zdeněk Stojaník*

Investor – Obec Daskabát – Antonín Venclík

Zhotovitel - EUROVIA CS a.s. – Ing. Jiří Vala

TDI - IREA s.r.o. – Ing. Zdeněk Stojaník